

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0511 DE 2013

EJECUTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SACAMA S.A E.S.P.

OBJETO: CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA MONICA DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE SUSCRIPCION: 01 DE FEBRERO DE 2013

FECHA DE INICIO: 04 DE FEBRERO DE 2013

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

VALOR INICIAL: \$ 425'151.518,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 95 %



POZO DE INSPECCION



COLECTOR PRINCIPAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0141 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA IGUAMENA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES

VALOR INICIAL: \$ 839'652.480,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 25 %



PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA INDIVIDUAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0142 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA VOLCAN BLANCO GUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES

VALOR INICIAL: \$ 767'151.473,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 75 %



TANQUE DE ALMACENAMIENTO SISTEMA COLECTIVO



BOCATOMA SISTEMA COLECTIVO



DESARENADOR

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0143 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO EN LA VERERDA CACHIZA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES

VALOR INICIAL: \$ 1.341'756.027,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 90 %



TANQUE DE ALMACENAMIENTO
SISTEMA COLECTIVO



BOCATOMA PARA TRES SISTEMAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0145 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CERRITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

VALOR INICIAL: \$ 538'803.417,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 85 %



POZO PROFUNDO SISTEMA COLECTIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0146 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

VALOR INICIAL: \$ 646'047.393,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 98 %



SOLUCION INDIVIDUAL



SOLUCION INDIVIDUAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0148 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA RINCON DEL VIJUA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

VALOR INICIAL: \$ 919'308.590,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 93 %



SISTEMAS INDIVIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0149 DE 2010

EJECUTOR: ALCALDIA DE AGUAZUL Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A E.S.P.

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MULTIFAMILIAR Y SISTEMA TIPO INDIVIDUALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2011

PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES

VALOR INICIAL: \$ 919'308.590,00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 65 %



TANQUE DE ALMACENAMIENTO SISTEMA COLECTIVO



SISTEMA INDIVIDUAL