 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-16-I
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 27/05/2009
	INFORME	VERSION:01


INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION
Periodo del 15 de marzo hasta el 14 de junio de 2013
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

El Informe que hoy presento a las diferentes entidades de Control, presenta los avances logrados por el actual gobierno, de acuerdo a los lineamientos consignados en el Programa de Gobierno Gobernación del Departamento de Casanare 2012 – 2015: “La Que Gana Es La Gente”. Este Balance General, destaca los Principales resultados obtenidos, así como las acciones más sobresalientes que han sido implementadas.

Para lograr los ejes estratégicos del Programa de Gobierno “La Que Gana Es La Gente”, la presente administración en interpretación de los sectores de Servicios Básicos, Energía y Movilidad y Transporte, ha permitido que el departamento consolide los más importantes logros de gobierno, mejorando la calidad de vida de la población Casanareña, así:

Se cumplió el propósito general a través de la Oficina de Programación de Obras Públicas para Elaborar, evaluar y controlar el plan de obras públicas y transporte para el Departamento, en este sentido se realizaron las siguientes acciones: Proyectos con filtro técnico remitidos al Banco de Proyectos (2), Proyectos con evaluación técnica remitidos a la secretaría del OCAD (57), Solicitudes de verificación de precios de referencia de ítems no previstos, atendidos (9), Se continuó implementando el software denominado CONSTRUPLAN PLUS y CONSTRUPLAN NG versión 1.5 de noviembre 8 de 2005 de LEGIS S.A. – CONSTRUPLAN. Adicionalmente la Secretaría de Obras Públicas con su dependencia Oficina de programación adelantó la revisión y los ajustes correspondientes para la región, actualizando los precios, Se elaboró el proyecto de resolución por la cual se adopta los precios oficiales de las diferentes actividades que conforman el presupuesto de una obra pública, documento que se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, Para el 25 y 26 de junio del 2013 se acordó con el Ministerio de Transporte, una reunión en el despacho del Secretario de Obras Públicas del Departamento, para la entrega por parte del Ministerio, de los resultados de la elaboración del inventario de la red vial departamental.

Con la participación el Grupo Asuntos Energéticos y Telecomunicaciones, se ha recibido (88) solicitudes de la comunidad de los diferentes municipios, a los cuales se les ha dado respuesta oportuna, Mediante (80) actas de entrega de materiales eléctricos del Almacén Departamental, se ha realizado mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas en medio y Baja Tensión, Se han realizado (120) visitas técnicas, en las cuales se ha hecho esquema y presupuestos, Han llegado (09) Derechos de Petición con su respectiva respuesta, Se está actualizando los precios del estudio de mercado para el año 2013, Se han recibido (10) solicitudes de Plantas de Energía Solar, dando LA respectiva respuesta. Adicionalmente la Oficina de Asuntos Energéticos prestó apoyo en el mantenimiento y construcción de redes pequeñas en (33) sectores del Departamento y Se han viabilizado (3) proyectos para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión en el Departamento de Casanare, en el periodo entre el 15 de marzo y el 16


 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-16-I
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 27/05/2009
	INFORME	VERSION:01

de junio de 2013, cumpliendo con los filtros técnicos y la documentación exigida por Planeación Nacional con el fin de asignación de recursos del OCAD regional por más de \$9.412 millones en Nunchia, Pore y Hato Corozal. De otra parte se realiza el seguimiento a la ejecución de los contratos interadministrativos No. 0017, 2341, de 2012 y 1687, 1105 de 2010, Contrato de Consultoría N° 2045 de 2010. Contrato interadministrativo N° 0942 y 1052 de 2013, estos Contratos se encuentran en ejecución con la Empresa de Energía de Casanare y lleva un 30% de ejecución.

La Secretaría de Obras Públicas y Transporte es la encargada de atender las necesidades y demás requerimientos de Infraestructura de Gas de la población Casanareña, a partir de las buenas prácticas administrativas, procedimentales, y de control, mediante lo cual se pretende cumplir con las metas establecidas en el Plan de desarrollo Departamental, de los cuales a la fecha se han invertido recursos superiores a los dieciocho mil millones de pesos, en beneficio de más de 22.000 habitantes en los Municipios de Yopal ,Pore ,Paz de Ariporo , Hato Corozal , Nunchia, Tamara, Chameza, Sabanalarga, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el 80% de estos recursos y se encuentran en ejecución.

Como principal actividad y responsabilidad de la Dirección de Tránsito y Transporte Departamental (DTTD), se contempla el Registro Automotor y de Conductores dentro de los cuales se depuró la calidad y legalidad en la presentación de documentos que se deben allegar para cada trámite, apoyados por la SIJIN de Aguazul, se deja al día los tramites radicados ante la Dirección, se atendió auditoría de la Contraloría Departamental y se allegó documentación solicitada, dentro del cuerpo operativo que debe tener la DTTD se gestionó con el Coronel Patiño, comandante de fuerzas militares de Casanare, la liquidación de común acuerdo del Convenio 032 de 2008 con la Gobernación de Casanare y Policía Nacional pero la Oficina Jurídica de la Gobernación dio respuesta a esta oficina mediante memorando 120-29-478 de fecha 6 de mayo de 2013 y advirtió la imposibilidad de la liquidación, por lo tanto se tiene pendiente por parte de la Gobernación la creación del cuerpo de agentes de tránsito, según lo consultado con el Ministerio de Transporte se debe hacer lo antes posible. El aspecto de la personalización o expedición de Licencias de Conducción e impresión de Licencias de Tránsito, convenio No.003 de junio 14 de 2012 se vence esta semana dependiendo de la fecha de inicio la cual se desconoce, se informó a la Secretaría de Obras Públicas para recibir instrucciones y procedimientos a seguir al respecto. Por parte de la oficina de asistencia jurídica, se informa contestación de demanda sobre este convenio, respecto de la expedición de licencias de conducción se detectaron inconsistencias que pueden configurarse en posible fraude en el recaudo al departamento de lo cual se informó a las autoridades competentes. En cuanto a las Campañas de Cultura y Seguridad Vial, se dio dinámica y desarrollo de las mismas en los municipios de Aguazul, Villanueva, Monterey, Maní, Paz de Ariporo, Trinidad y Tauramena, se han capacitado 293 personas en el segundo trimestre respecto de 58 capacitadas en el primer trimestre del presente año.

La Dirección Técnica de Construcciones es la dependencia que ejerce la Supervisión y Control a los proyectos de inversión de la Secretaria de Obras Públicas y Transportes en los

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-16-I
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 27/05/2009
	INFORME	VERSION:01

sectores de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Vías Secundarias, Terciarias y Vías Urbanas y Suburbanas, así como a equipamiento municipal. Además presta apoyo técnico a las demás Secretarías que lo solicitan en proyectos de infraestructura (Agricultura, Gobierno, Salud, General). Durante la vigencia del 15 de Abril de 2013 al 17 de Junio de 2013, se recibieron de vigencia de 2008-2013 los siguientes estados de convenios, contratos interadministrativos, prestación de Servicio y cartas de aceptación.

VIGENCIA 2008-2013


SIN INICIAR (PROCESO DE ADJUDICACION)	12	1,41%
EJECUCION	132	15,49%
SUSPENDIDOS	19	2,23%
EN LIQUIDACION	100	11,74%
LIQUIDADOS	589	69,13%
TOTAL CONTRATOS Y/O CONVENIOS	852	100,00%

Los cuales se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de contrato según se indica:

CONTRATOS DE CONSULTORIA	34	3,99%
CONTRATOS DE INTERVENTORIA	81	9,51%
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	68	7,98%
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	288	33,80%
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	230	27,00%
CONTRATOS DE SUMUNISTRO	2	0,23%
CARTAS DE ACEPTACION	11	1,29%
ACUERDOS DE COOPERACION	1	0,12%
CONVENIOS	137	16,08%
TOTAL CONTRATOS Y/O CONVENIOS	852	100,00%

Esta base de datos se entrega con corte a 5 Junio de 2013, lo anterior teniendo en cuenta que los profesionales entregan soportes mensualmente los primeros días de cada mes y el proceso de consolidación de la misma información. Es importante recalcar que esta base es dinámica, por ejemplo, puede generarse suspensiones, solicitudes de prórroga que afectan el estado de los contratos de un día para otro.

Con Banco de Maquinaria Departamental se continua trabajando en el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la malla vías terciaria y secundaria. Al respecto en el periodo es destacable que a partir de recursos producto del reciclaje de insumos del taller de Obras Públicas, se logró desvarar el 14% de la maquinaria activa del banco (15 maquinas del total de 108). En este trimestre de gestión se atendió las necesidades de las comunidades en cuanto a los mantenimientos viales en longitud de 355,7 kilómetros en los 19 municipios del departamento, 54.8 kilómetros de vías secundarias en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Monterrey,

 GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: RGD00-16-I
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 27/05/2009
	INFORME	VERSION:01

Nunchía y Orocué. En cuanto al estado de la maquinaria se logró restaurar 15 máquinas (listado anexo), logrando contar actualmente con el 59% del total de la maquinaria en buen estado y laborando en los diferentes frentes de trabajo. Se convinieron nuevos contratos de comodatos en el mes de Mayo con los municipios de Sácoma, Pore, Recetor y Hato Corozal. Cada Ingeniero de Zona tiene de tres a cuatro frentes de trabajo y además se logran atender emergencias como dragados y canalizaciones en ríos y caños y retiros de derrumbes en las diferentes vías del Departamento.

Finalmente respecto al Presupuesto Asignado – Ejecutado Para el periodo de enero 1 a junio 13 de 2013, se destinaron recursos por valor total de \$151.224.864.036,12 de los cuales con corte entre el 15 de marzo y el 13 de junio de 2013 se dejaron registrados \$151.059.170 del total de la apropiación, que corresponde al 0,09% el nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal para los últimos 90 días, esto debido a la inexistencia de facultades para ejecutar proyectos de inversión y a la situación generada por la convocatoria de elecciones atípicas en el Departamento de Casanare, de otra parte a la imposibilidad de ejecutar recursos de inversión por estar aplazados por el DNP por valor total de \$84.055.582.850,15.

En estas circunstancias los aportes a los logros en las metas del plan de desarrollo en estos 90 días se ven únicamente reflejados en los mantenimientos viales de 355,7 y 54.8 kilómetros de vías secundarias con los equipos, insumos y trabajadores oficiales de planta y operadores, técnicos y profesionales contratados para la operación del Banco de Maquinaria.

WILSON FERNANDO ARENAS PERALTA
Secretario de Obras Públicas y Transporte

Elaboró: **Arq. Hugo Alfonso González Vivas,**
Contrato 0236 de enero 24 de 2013
Asesor SOPT